

GSK - Bautenstände

Stand 28.03.2019



- Projekt GGS „An den Linden“
- Projekt „Studienseminar“
- Projekt Montessori Schule
- Projekt Gesamtschule „Am Forstgarten“
- Projekt Freiherr vom Stein Gymnasium
- Projekt KAG

- Status: Joseph Beuys Gesamtschule
- Status: Willibrord Grundschule
- Status: Lutherschule als Interimsdependance des Freiherr vom Stein Gymnasiums

- Übersicht der Gesamtbautenstände

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		Rot
in EUR	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule			gelb
Stand:	2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			grün
aktueller Haushaltsansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
5.200.000,00	5.147.549,60	4.602.286,54	545.263,06	5.200.000,00
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	Fertig			gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	Fertig			grün

Ansatz Sanierung/Neubau der Turnhalle (inkl. Außenanlage) für den Haushalt 2019=2.324.000 € / Erstellung der Bauantragsunterlagen 04/2019

Kostenaufstellung brutto				Rot
in EUR	Kostenbeteiligung der Bezirksregierung In Höhe von 8.151,50 €uro für Einbaumöbel			gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
1.950.000,00	1.853.603,64	1.369.690,56	483.913,08	1.950.000,00
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG
Abschluss Planungsphase:	02.05.2017			rot
Fertigstellung :	03/2019			gelb
Schlüsselübergabe ist am 21.03.2019 erfolgt	Außenanlagen werden noch hergestellt			grün

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		Gute Schule 2020		gelb
Stand:				grün
aktueller Haushaltsansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
3.825.000,00 + VE 1.675.000,00	1.698.080,27	701.285,99	996.794,28	5.500.000,00
Bauzeiten:				
Abschluss Planungsphase:		08/2018		rot
Bauzeit:		09/18 – 08/2020		gelb
				grün

Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
8.250.000,00+ VE 14.950.000	4.419.715,87	547.330,53	3.872.385,34	23.200.000,00
Bauzeiten:				
Abschluss Generalplanervertrag:		08/2018		rot
				gelb
				grün

Kostenaufstellung brutto Förderfähige Kosten 1.067.580 €				rot
in EUR KInvFöG NRW: 90% - Details noch zu prüfen				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
2.000.000,00 + VE 850.000,00	1.379.615,98	47.214,46	1.332.401,52	2.850.000,00
Bauzeiten:				
Planungsbeginn:		01/2018		rot
Bauzeit: Abschnitt 1 (Ringstraße Mittelbau)		2019		gelb
Abschnitt 2 (Römerstraße)		Umzug der Oberstufe hat stattgefunden		grün

Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
1.000.000,00 + VE 44.000.000,00	250.000,00	0	250.000,00	45.000.000,00
Bauzeiten:				
Start der ersten europaweiten Ausschreibung (Objektplaner und Außenanlagen) TGA Gewerke folgen			02/2019	rot
Beauftragung der Planer spätestens			10/2019	gelb
				grün

„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)

- Werkstattverfahren abgeschlossen
- Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt
- Workshoptermine am 30.01.2018 und 05.03.2018
- Ergebnisse zu den beiden Veranstaltungen wurden im Schulausschuss vorgestellt
- Planentwürfe werden intern abgestimmt
- Vorstellung in der nächsten Schulausschusssitzung ist erfolgt
- Entscheidung in der Ratssitzung am 10.10.2018 ist erfolgt

Nächster Schritt:

- Prüfung / Festlegung des(r) Vergabeverfahrens/-art



Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Willibrordschule Kellen“

→ Erstellung der Bauantragsunterlagen









Projekt	Aktueller Status	Nächster Meilenstein	Fertigstellung *
GS An den Linden Budget: 5.200.000 €	3 Bauabschnitte (Schule) fertiggestellt	4. Bauabschnitt (Sporthalle) Erstellung der Bauantragsunterlagen	08/2020
Studienseminar Budget: 1.950.000 €	Ausbaugewerke – kurz vor der Fertigstellung	Komplette Fertigstellung/Schlüsselübergabe 21.03.2019	03/2019
Montessorischule Budget: 5.500.000 €	Rohbau (Neubau) zu 80% fertig	Rohbaufertigstellung (Neubau) 03/2019, danach Start Altbausanierung	08/2020
Gesamtschule am Forstgarten Budget: 23.200.000 €	Erstellung der Bauantragsunterlagen	Bauantragserstellung 04/2019	2022
Freiherr-vom-Stein- Gymnasium Budget: 2.850.000 €	Umzug der Oberstufe zur Interims- dependance, ehem. Lutherschule KW 06/2019	Baubeginn 02/2019	08/2020
KAG Budget: 45.000.000 €	Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung „Objektplaner“	Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung „Objektplaner“ 02/2019	2023/2024
Joseph Beuys Gesamtschule Budget: 15.954.000 €	Festlegung des Vergabeverfahrens/Vergabeart	Veröffentlichung der 1. EU-Ausschreibung 09/2019	2024
Willibrord Grundschule Budget: 3.840.000 €	Erstellung der Bauantragsunterlagen bis 09/2019	Beauftragung eines externen Architekten/ Fachingenieurs ab Leistungsphase 5 01/2020	2021/2022
Grundschule Rindern Budget: 450.000 €	Erstellung der Leistungsverzeichnisse Bis 03/2019	Baubeginn 05/2019	09/2019
Lutherschule als Interimsdependance für FvSt.-Gymn. Budget: 50.000 €	Brandschutz-, Maler-, Elektro-, Tischler- und Fußbodenarbeiten	Abnahme der Tätigkeiten / erledigt	02/2019

* Vorbehaltlich nicht planbarer Verzögerungen durch Vergabebeschwerden, Insolvenzen, Schlechtwetter etc.



KLEVE

GSK - Bautenstände

Stand 28.03.2019

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**