

# GSK - Bautenstände

Stand 28.05.2018



- Projekt GGS „An den Linden“
- Projekt Montessorischule
- Projekt Gesamtschule Am Forstgarten
- Projekt Freiherr vom Stein Gymnasium
- Status: Joseph Beuys Gesamtschule
- Status KAG
- Status Willibrord Grundschule

<b>Kostenaufstellung brutto</b>		Fördermittel:		Rot
<b>in EUR</b>	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule			gelb
Stand:	2020: 2.948.774 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.800.000,00	4.649.390,45	3.229.466,26	1.419.924,19	4.800.000,00
<b>Bauzeiten:</b>				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	Fertig			gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	08/09 2018 (ggf. Herbstferien)			grün

Planungsansatz Sanierung/Neubau der Turnhalle (inkl. Außenanlage) 50.000 EUR

<b>Kostenaufstellung brutto</b>		Fördermittel:		rot
<b>in EUR</b>		KInvFöG: 3.240.276,49 EUR		gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.900.000,00	477.424,17	100.151,53	377.272,61	4.900.000
<b>Bauzeiten:</b>				
Abschluss Planungsphase:		08/2018		rot
Bauzeit:		09/18 – 08/2020		gelb
				grün

<b>Kostenaufstellung brutto</b>		Fördermittel		rot
<b>in EUR</b>				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
23.200.000,00	625.894,38	538.051,59	87.842,79	23.200.000,00
<b>Bauzeiten:</b>				
Abschluss Generalplanervertrag:		05-08/2018		rot
Veröffentl. D. Ausschreibung		21.02.2018		gelb
				grün

<b>Kostenaufstellung brutto</b> Fördermittel				rot
in EUR KInvFöG: 961.065 EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
<b>Bauzeiten:</b>				
Planungsbeginn		01/2018		rot
Bauzeit: Abschnitte 1 & 2 (Ringstraße Mittelbau)		2019		gelb
Abschnitt 3 (Römerstr.)		teilweise parallel zu 1 & 2, teilweise im Anschluss		grün



# KLEVE Maßnahmenübersicht

## Freih. v. Stein Gymnasium

- Dach: (Dämmung), Blitzschutz, Regenfallrohre, Schornsteinköpfe
- Fassade: reinigen, Fugen erneuern, Fensterlaibungen sanieren
- Fenster: Erneuerung
- Eingangsbereich: Türen erneuern
- Keller: Innenputzsanierung (teilweise)
- Innenbereich: Elektro-, Trinkwasserleitungen abgehängte Decken (Akustik), Maler, Beiputz



# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)**

- Werkstattverfahren, vergleichbar mit KAG → Auftakttermin am 22.06.17 in Kleve
  - Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt
  - Erster Workshoptermin am 30.01.2018
  - Zweiter Workshoptermin am 05.03.2018
- Ergebnisse in der heutigen Sitzung





# **KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen**

## **„KAG“**

Festlegung der baulichen Zügigkeit als Basis der weiteren Verfahrensschritte

Danach die Vorbereitung der vergaberechtlichen Unterlagen für die anstehende europaweite Ausschreibung

## **„Willibrordschule Kellen“**

Interne Abstimmung der Entwürfe

Vorstellung der Planunterlagen

Erstellung Projektzeitplan, LV`s, bauliche Umsetzung



**KLEVE**

GSK - Bautenstände

Stand 28.05.2018

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**