



- Projekt GGS „An den Linden“
- Projekt Montessori Schule
- Projekt Gesamtschule „Am Forstgarten“
- Projekt Freiherr vom Stein Gymnasium

- Status: Joseph Beuys Gesamtschule
- Status: KAG
- Status: Willibrord Grundschule

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		Rot
in EUR	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule			gelb
Stand:	2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			grün
aktueller Haushaltsansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
5.200.000,00	5.114.131,86	4.365.040,75	749.091,11	5.200.000,00
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	Fertig			gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	Fertig			grün

Ansatz Sanierung/Neubau der Turnhalle (inkl. Außenanlage) für den Haushalt 2019=2.324.000 €

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		Gute Schule 2020		gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.900.000,0 0	1.697.680,27	597.551,96	1.100.128,31	4.900.000
Bauzeiten:				
Abschluss Planungsphase:		08/2018		rot
Bauzeit:		09/18 – 08/2020		gelb
				grün

Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
23.200.000,00	4.356.896,39	447.315,93	3.909.580,46	23.200.000,0 0
Bauzeiten:				
Abschluss Generalplanervertrag:		08/2018		rot
Veröffentl. d. Ausschreibung		21.02.2018		gelb
Aktuell: Abschluss der Leistungsphase 2				grün

05.12.2018

**Grundlagenermittlung LP1 und
Vorplanung LP2 (nach HOAI)
abgeschlossen**


- **Umfassender Erläuterungsbericht**
- **Flächenermittlung und Raumliste**
- **Kostenschätzung und Kostenkennwerte**
- **Terminplan und Baubedarf**
- **Planunterlagen und Hochbau**
Grundrisse, Schnitte, Ansichten
- **Planunterlagen HLS (Heizung / Lüftung)**
- **Planunterlagen Elektro**
- **Planunterlagen Freianlagen**
- **Konzept Brandschutz**
- **Konzept Bauphysik**
- **Konzept Tragwerkplanung**
- **Berichte**
Fragenkatalog zur Grundlagenermittlung


Baumaßnahme: Neubau und Erweiterung Gesamtschule am Forstgarten Kleve

Bauherr: Stadt Kleve


Stand:

Perspektive





Haus 1 - Schnitt H1_A
M. 1:200




Haus 1 - Schnitt H1_B
M. 1:200



Haus 1+2 - Schnitt H1_C_C
M. 1:200

Index	Datum	Änderung/ Ergänzungen	Ausgegeben von



OKF EG = ±0.00m = +13,77m NHN

Bauherr
Stadt Kleve
Gebäudemanagement
Minortplatz 1, 47533 Kleve
0 28 21 / 84 - 300, www.kleve.de



Nutzer
Gesamtschule am Forstgarten Kleve
Eichenallee 1, 47533 Kleve
0 28 21 / 71 39 60, www.go.kleve.de



Bauvorhaben

182460
Neubau und Erweiterung Gesamtschule am
Forstgarten Kleve

VORABZUG

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab
182460	A	LP 2	SZ_H1_200	1 : 200
Planimet				
Schnitte Haus 1				
Architektur				
Schnitte - Haus 1				
Kleve, don	Düsseldorf, don	gezeichnet	Datum	
		dw	16.11.2018	
Bauherr,	Planer,	geprüft	Datum	
Vortrater durch Bauherr Unterschrift	Vortrater durch grd	grd	16.11.2018	

pbr

pbr Planungsbüro Pöhling AG
Oststraße 10
40211 Düsseldorf
Telefon: 0211-913287-20
Telefax: 0211-913287-29
E-Mail: d.averlich@pbr.de
www.pbr.de

Kostenaufstellung brutto		förderfähige Kosten 1.067.580 €		rot
in EUR		KInvFöG NRW: 90 %		gelb
Stand:		Details noch zu prüfen		grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Bauzeiten:				
Planungsbeginn		01/2018		rot
Bauzeit: Abschnitt 1 (Ringstraße Mittelbau)		2019		gelb
Abschnitt 2 (Römerstr.)		teilweise parallel zu 1 und teilweise im Anschluss		grün



KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)

→ Werkstattverfahren abgeschlossen

- *Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt*
- *Workshoptermine am 30.01.2018 und 05.03.2018*
- *Ergebnisse zu den beiden Veranstaltungen wurden im*
- *Schulausschuss vorgestellt*
- *Planentwürfe wurden intern abgestimmt*

→ Planentwürfe werden intern abgestimmt

→ Vorstellung in der Schulausschusssitzung erfolgt

→ Entscheidung in der Ratssitzung am 10.10.2018 erfolgt

→ Prüfung / Festlegung des(r) Vergabeverfahrens/-art



KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„KAG“

→ Vorbereitungen der europaweiten Ausschreibungen

„Willibrordschule Kellen“

→ Entwürfe erarbeitet. Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Vorstellung in der heutigen Sitzung des Schulausschusses.



KLEVE

GSK - Bautenstände

Stand 05.12.2018

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**