



- Projekt GGS „An den Linden“
- Projekt Montessori Schule
- Projekt Gesamtschule „Am Forstgarten“
- Projekt Freiherr vom Stein Gymnasium
- Sanierung der Pausenhalle Karl-Leisner-Grundschule
- Johanna-Sebus-Grundschule Rindern
- Status: Joseph Beuys Gesamtschule

- Status: KAG
- Status: Willibrord Grundschule

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		Rot
in EUR	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule			gelb
Stand:	2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR			grün
aktueller Haushaltsansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
5.200.000,00	4.938.868,72	3.989.547,10	949.321,62	5.200.000,00
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	April 2018			gelb
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	Oktober 2018 (Herbstferien)			grün

Planungsansatz Sanierung/Neubau der Turnhalle (inkl. Außenanlage) 50.000 EUR



Projekt GGS „An den Linden“





KLEVE

Projekt GGS „An den Linden“





KLEVE

Projekt GGS „An den Linden“



Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		Gute Schule 2020		gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.900.000,00	490.936,29	201.037,15	289.899,14	4.900.000
Bauzeiten:				
Abschluss Planungsphase:		08/2018		rot
Bauzeit:		09/18 – 08/2020		gelb
				grün



KLEVE

Projekt

„Montessorischule“



 **KLEVE** Projekt

„Montessorischule“





KLEVE

Projekt

„Montessorischule“



Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
23.200.000,00	291.570,00	231.962,32	59.607,68	23.200.000,00
Bauzeiten:				
Abschluss Generalplanervertrag:		08/2018		rot
Veröffentl. d. Ausschreibung		21.02.2018		gelb
Aktuell: Vergabe der Planungsleistungen		27. KW		grün

Kostenaufstellung brutto		förderfähige Kosten 1.067.580 €		rot
in EUR		KInvFöG NRW: 90 %		gelb
Stand:		Details noch zu prüfen		grün
aktueller Haushalts- ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Bauzeiten:				
Planungsbeginn		01/2018		rot
Bauzeit: Abschnitte 1 (Ringstraße Mittelbau)		2019		gelb
Abschnitt 2 (Römerstr.)		teilweise parallel zu 1 und teilweise im Anschluss		grün



KLEVE Projekt „energet. Sanierung Karl-Leisner-Grundschule“

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		
in EUR		KInvFöG:		225.000,00
Stand:				grün
aktueller Haushalts- ansatz	(Nachtrag berücksichtigt)	abgerechnet		aktuelle Schätzkosten
		noch abzurechnen		
250.000,00	217.282,74	217.282,74	00,00	250.000,00
Bauzeiten:				
Baubeginn:		10.07.17		rot
Teil-Fertigstellung:		31.08.17		gelb
Heizkörperinstallation u.a.:		2018		grün

abgeschlossen



KLEVE Weitere abgeschlossene Maßnahmen

Johanna-Sebus-Grundschule Rindern

- Erneuerung der Holzfenster mit Eingangstüren im Pavillongebäude
- Kosten der Baumaßnahme: 57.500,00 EUR
(55.177,92 EUR investiv gemäß Vergabe,
Restarbeiten im Rahmen der Bauunterhaltung)



KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)

- Werkstattverfahren abgeschlossen
- Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt
- Workshoptermine am 30.01.2018 und 05.03.2018
- Ergebnisse zu den beiden Veranstaltungen wurden im Schulausschuss vorgestellt
- Planentwürfe werden intern abgestimmt
- Vorstellung in der heutigen Schulausschusssitzung



KLEVE Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„KAG“

- Start 2018 Vorbereitung des europaweiten Vergabeverfahrens
- Drucksache zur Vorbereitung der nächsten europaweiten Ausschreibung in der letzten VBA - Sitzung

„Willibrordschule Kellen“

- Entwürfe erarbeitet. Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Danach Erstellung der Bauantragsunterlagen.



KLEVE

GSK - Bautenstände

Stand 20.09.2018

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**