

Produktrechnung Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Beschreibung:

Straßenkataster; Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege etc.; Konzepte zur Verkehrlenkung und -Steuerung; Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

FStG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Eigenplanung	Anz.	16	14	-2	16	7	-9
Fremdplanung	Anz.	3	3	0	3	2	-1
Straßenbaumaßnahmen	qm	18.000	17.000	-1.000	18.000	8.000	-10.000
Gehwegeausbau	qm	6.000	5.000	-1.000	6.000	2.000	-4.000
Querungshilfen	Anz.	1	1	0	1	0	-1
Brückenbau	qm	0	0	0	0		
Signalanlagen	Anz.	0	0	0	0		
Straßenleuchten Neubau	€	400.000	200.000	-200.000	400.000	100.000	-300.000
Brückensanierungen	Anz.	0	0	0	0		
Brückenuntersuchungen	Anz.	2	3	1	2	1	-1
Radwegeausbau	m	1.000	1.000	0	1.000	800	-200
Wanderwege	m	0	0	0	0		
Straßenbegleitgrün	€	50.000	50.000	0	50.000	25.000	-25.000
Erdbauarbeiten	€	50.000	50.000	0	50.000	25.000	-25.000
Sonstiges	€	300.000	300.000	0	300.000	250.000	-50.000
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.800	634.800	0	317.400	317.814	414
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.000	1.733.000	0	866.500	855.941	-10.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	56	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000	292.000	0	146.000	144.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.800	440.800	0	220.400	2.858	-217.542
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	0	175.000	0	-175.000
10	= Ordentliche Erträge	3.450.600	3.450.700	100	1.725.300	1.320.669	-404.631
11	- Personalaufwendungen	894.900	894.900	0	447.450	450.325	2.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.300	207.500	-31.800	119.650	140.473	20.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.986.400	2.986.800	400	1.493.200	1.475.612	-17.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	5.500	339	-5.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.131.600	4.100.200	-31.400	2.065.800	2.066.749	949
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.000	-649.500	31.500	-340.500	-746.080	-405.580
22	= Ordentliches Ergebnis	-681.000	-649.500	31.500	-340.500	-746.080	-405.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.000	-649.500	31.500	-340.500	-746.080	-405.580
29	= Ergebnis	-681.000	-649.500	31.500	-340.500	-746.080	-405.580

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.000208.700.300 BVH Umgestaltung Busbahnhof								
Saldo BVH Umgestaltung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag								
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.188,3	-2.188,3
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6	1.549,5	1.549,5
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,6	-98,6	-1.552,3	-1.552,3
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK								
- 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	50,0	50,0	0,0	25,0	8,9	-16,1	690,6	790,6
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-50,0	-50,0	0,0	-25,0	-8,9	16,1	-690,6	-790,6
I 7000072 Entgelte für Stellplätze								
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	60,0	109,0	49,0	30,0	79,0	49,0	612,0	732,0
Saldo Entgelte für Stellplätze	60,0	109,0	49,0	30,0	79,0	49,0	612,0	732,0
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28,0	14,0	-14,0	14,0	0,0	-14,0	0,0	28,0
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75,0	45,0	-30,0	37,5	6,8	-30,7	89,8	174,8
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-47,0	-31,0	16,0	-23,5	-6,8	16,7	-89,8	-146,8
I 7000183 BVH BG Mühlenberg								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190,0	100,0	-90,0	95,0	6,8	-88,2	967,3	1.157,3
Saldo BVH BG Mühlenberg	-190,0	-100,0	90,0	-95,0	-6,8	88,2	-1.074,2	-1.264,2

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- Investition
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80,0	80,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	429,9	509,9
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	50,0	79,2	29,2	502,9	602,9
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	-20,0	-20,0	0,0	-10,0	-79,2	-69,2	-73,0	-93,0
I 7000199 BVH Parkplätze								
Saldo BVH Parkplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,3	-347,3
I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32,0	32,0	0,0	16,0	31,2	15,2	2.002,1	2.034,1
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	-32,0	-32,0	0,0	-16,0	-31,2	-15,2	-612,1	-644,1
I 7000214 BVH aus dem IHK								
Saldo BVH aus dem IHK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,7	-332,7
I 7000219 BVH Waldstraße								
Saldo BVH Waldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-644,8	-644,8
I 7000233 BVH Spycckstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460,0	460,0	0,0	230,0	417,8	187,8	30,0	490,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	12,0	47,1	35,1	0,5	24,5
Saldo BVH Spycckstraße	-484,0	-484,0	0,0	-242,0	-464,9	-222,9	-30,5	-514,5
I 7000243 BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß								
Saldo BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
I 7000244 Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205,0	50,0	-155,0	102,5	0,0	-102,5	0,4	205,4
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden	-205,0	-50,0	155,0	-102,5	-8,7	93,8	-0,4	-205,4
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1	58,4	58,4
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,2	-84,2	-58,4	-58,4
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach								
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße								
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	29,1	0,0	0,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4	0,0	0,0
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen								
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500,0	420,0	-80,0	250,0	166,7	-83,3	0,0	700,0
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.120,0	685,0	-435,0	560,0	124,1	-435,9	0,0	1.486,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64,0	36,0	-28,0	32,0	3,8	-28,2	0,0	164,0
Saldo BVH Stadthallenumfeld	-684,0	-301,0	383,0	-342,0	38,7	380,7	0,0	-950,0
I 7000252 BVH IHK Kloppberg								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	16,9	16,9
Saldo BVH IHK Kloppberg	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	16,9	16,9

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,5	200,5	22,4	22,4
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,4	-210,4	-22,4	-22,4
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826,9	1.826,9	548,0	548,0
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.826,9	-1.826,9	-15,4	-15,4
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	5,8	705,8
Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-5,8	-705,8
I 7000263 Umsetzung Parkpfliegewerk								
Saldo Umsetzung Parkpfliegewerk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000264 BVH Wallgrabenzone								
Saldo BVH Wallgrabenzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000265 BVH Meißnerstraße								
Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	25,0	-25,0	25,0	0,0	-25,0	0,0	50,0
Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	-50,0	-25,0	25,0	-25,0	0,0	25,0	0,0	-50,0
I 7000270 Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	-50,0	25,0	0,0	-25,0	0,0	50,0
Saldo BVH Querungsinsel Materborner Allee	-50,0	0,0	50,0	-25,0	0,0	25,0	0,0	-50,0
I 7000283 BVH Baustraße Karl-Kisters Straße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	-70,0	35,0	0,0	-35,0	0,0	70,0
Saldo BVH Baustraße Karl-Kisters Straße	-70,0	0,0	70,0	-35,0	0,0	35,0	0,0	-70,0
I 7000284 BVH Baustraße Van-Houten- Straße								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	-200,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	200,0
Saldo BVH Baustraße Van-Houten- Straße	-200,0	0,0	200,0	-100,0	0,0	100,0	0,0	-200,0
I 7000285 BVH Baustraße Brodhof (Rindern)								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	-200,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	200,0
Saldo BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	-200,0	0,0	200,0	-100,0	0,0	100,0	0,0	-200,0
I 7000286 BVH Gertrud-Boss Str								
Saldo BVH Gertrud-Boss Str	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000288 BVH Baustraße Stauchmoräne								
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19,0	9,5	-9,5	9,5	0,0	-9,5	0,0	19,0
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25,0	0,0	-25,0	12,5	0,0	-12,5	0,0	25,0
Saldo BVH Baustraße Stauchmoräne	-6,0	9,5	15,5	-3,0	0,0	3,0	0,0	-6,0
I 7000289 BVH Sportplatz Griethausen								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35,0	60,0	25,0	17,5	0,0	-17,5	0,0	35,0
Saldo BVH Sportplatz Griethausen	-35,0	-60,0	-25,0	-17,5	0,0	17,5	0,0	-35,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit	Gesamt- investition
---	----------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------	------------------	------------------------

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Wertgrenze								gest.	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400,0	200,0	-200,0	200,0	0,1	-199,9	12.590,9	14.340,9
	Saldo	-400,0	-200,0	200,0	-200,0	-0,1	199,9	-8.899,6	-10.649,6

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1202	Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Beschreibung:

Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege sowie sonstigen Verkehrsflächen (**Parkplätze** etc.) einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Winterdienst z.B. Streudienst, Pflege Straßenbegleitgrün (siehe Wirtschaftsplan USK)

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	21.200	0	10.600	10.701	101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000	651.000	0	325.500	298.934	-26.566
10	= Ordentliche Erträge	672.200	672.200	0	336.100	309.635	-26.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234.000	5.186.500	-47.500	2.617.000	2.532.607	-84.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.600	23.600	0	11.800	12.555	755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	-3.000	1.500	0	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.260.600	5.210.100	-50.500	2.630.300	2.545.161	-85.139
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.588.400	-4.537.900	50.500	-2.294.200	-2.235.527	58.673
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.588.400	-4.537.900	50.500	-2.294.200	-2.235.527	58.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.588.400	-4.537.900	50.500	-2.294.200	-2.235.527	58.673
29	= Ergebnis	-4.588.400	-4.537.900	50.500	-2.294.200	-2.235.527	58.673

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
 Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
 Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7.000097.700 Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten								
Saldo	Anschaffung von 2 Parkscheinautomaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7.000177.700 Einzelmaßnahmen Radwegekonzept								
Saldo	Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	7.090097.700 Anschaffung 2 Parscheinautomaten								
Saldo	Anschaffung 2 Parscheinautomaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33,0	33,0	0,0	16,5	13,8	-2,7	254,1	312,1
	Saldo	-33,0	-33,0	0,0	-16,5	-13,8	2,7	-394,3	-452,3