



Az.: 66.1.1201.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Tiefbau für das 2. Quartal 2019

Beratungsweg	Sitzungstermin
Umwelt- und Verkehrsausschuss	05.09.2019

Zuständige/r Dezernent/in	Rauer, Jürgen
----------------------------------	---------------

Finanzielle Auswirkungen	JA	X	NEIN
---------------------------------	----	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen	JA	NEIN			
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	Investitionsmaßnahme			
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve			Anteil Stadt Kleve		

--

1. Beschlussvorschlag

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Im vorliegenden Controllingbericht „1201 – Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen“ für das zweite Quartal des Haushaltsjahres 2019 verzeichnet der geplante Saldo im Bereich des Ergebnisplanes nur geringe Abweichungen.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten nachstehend aufgeführte Tiefbaumaßnahmen bis zum 30.06.2019 abgeschlossen werden (fortgeschrieben):

- Europa-RadBahn, 2. Bauabschnitt
- Dauerhafte Sanierung der Kaskadenböschung
- Neubau Zufahrt Unilever
- Neubau Erschließungsstraße Op de Botter
- Stadthallenumfeld, 1. Bauabschnitt
- Sportanlage Materborn
- Sportanlage Rindern
- Spyckstraße, 1. Bauabschnitt
- Leitgraben (Baugebiet)

Folgende Tiefbaumaßnahmen sind derzeit im Bau:

- Umbau von Bushaltestellen, 6. Bauabschnitt
- Erweiterung Wallgrabenzone
- Stadthallenumfeld, 2. Bauabschnitt
- Mühlenberg, 2. BA ("Schlachthof")
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
- Sportplatz Griethausen

Die weiteren aufgeführten Tiefbaumaßnahmen befinden im Planungs- bzw. Ausschreibungsverfahren:

- Bau einer Erschließungsstraße zwischen Hammscher Weg und Wilhem-Sinsteden-Straße (aufgrund Investor-Tätigkeit nur Baustraße)
- Rückbau Bahnsteigüberdachung
- Spyckstraße, 2. Bauabschnitt
- Ringstraße
- Erschließung Meißner Straße
- Erschließungsmaßnahme Goldacker/Neerfeldstraße
- Bakkermat (IHK)
- Umbau von Bushaltestellen, 7. Bauabschnitt
- Van-Houten-Straße
- Karl-Kisters Straße
- Brodhof
- Umleitungskonzept Ringstraße
- Stadthallenumfeld, 3. Bauabschnitt, Ufersituation Bleichen
- Umbau von Kreisverkehren gemäß Vorgaben der Barrierefreiheit

Bei der Maßnahme **Rückbau der Bahnsteigüberdachung** müssen im Hinblick auf die Finanzierung weitere Gespräche mit der DB AG und den Investoren erfolgen.

Darüber hinaus werden die Kanäle in Kleve sukzessive durch TV-Inspektionen untersucht.

Kleve, den 29.08.2019

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rauer', written in a cursive style.

(Rauer)

Technischer Beigeordneter