



Az.: 66.1.1201.002.001

### Controllingbericht des Fachbereichs Tiefbau für das 3. Quartal 2019

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Umwelt- und Verkehrsausschuss	14.11.2019

<b>Zuständige/r Dezernent/in</b>	
----------------------------------	--

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		JA		X	NEIN
---------------------------------	--	----	--	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen		JA		NEIN					
	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan	Investitionsmaßnahme					
Produkt Nr.									
Kontengruppe									
Betrag									
einmalige		Erträge		Aufwendungen	laufende		Erträge		Aufwendungen
Insgesamt					Insgesamt				
Beteiligter Dritter					Beteiligter Dritter				
Anteil Stadt Kleve					Anteil Stadt Kleve				

--

#### 1. Beschlussvorschlag

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Im vorliegenden Controllingbericht „1201 – Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen“ für das dritte Quartal des Haushaltsjahres 2019 verzeichnet der geplante Saldo im Bereich des Ergebnisplanes nur geringe Abweichungen.

Bei den Investitionsmaßnahmen konnten nachstehend aufgeführte Tiefbaumaßnahmen bis zum 30.09.2019 abgeschlossen werden (fortgeschrieben):

- Europa-RadBahn, 2. Bauabschnitt
- Dauerhafte Sanierung der Kaskadenböschung
- Neubau Zufahrt Unilever
- Neubau Erschließungsstraße Op de Botter
- Stadthallenumfeld, 1. Bauabschnitt
- Sportanlage Materborn
- Sportanlage Rindern
- Spyckstraße, 1. Bauabschnitt
- Leitgraben (Baugebiet)
- Erweiterung Wallgrabenzone
- Sportplatz Griethausen

Folgende Tiefbaumaßnahmen sind derzeit im Bau:

- Stadthallenumfeld, 2. Bauabschnitt
- Mühlenberg, 2. BA ("An den Vierwinden")
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
- Umbau von Kreisverkehren gemäß Vorgaben der Barrierefreiheit

Die unten aufgeführten Tiefbaumaßnahmen befinden im Planungs- bzw. Ausschreibungsverfahren:

- Bau einer Erschließungsstraße zwischen Hammscher Weg und Wilhem-Sinsteden-Straße (aufgrund Investortätigkeit nur Baustraße)
- Rückbau Bahnsteigüberdachung
- Spyckstraße, 2. Bauabschnitt
- Ringstraße
- Erschließung Meißner Straße
- Erschließungsmaßnahme Goldacker/Neerfeldstraße
- Bakkermat (IHK)
- Umbau von Bushaltestellen
- Van-Houten-Straße
- Karl-Kisters Straße
- Brodhof
- Umleitungskonzept Ringstraße
- Potenzialanalyse Marktplatz Linde
- Stadthallenumfeld, 3. Bauabschnitt, Ufersituation Bleichen

Bei der Maßnahme **Rückbau der Bahnsteigüberdachung** müssen im Hinblick auf die Finanzierung weitere Gespräche mit der DB AG und den Investoren erfolgen.

Darüber hinaus werden die Kanäle in Kleve sukzessive durch TV-Inspektionen untersucht.

Kleve, den 07.11.2019

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haas', is written on a light-colored rectangular background.

(Haas)  
Erster Beigeordneter/  
Stadtkämmerer