

Schulausschuss am 09.03.2017

Bericht über den Stand der Baumaßnahmen

Agenda

- Personelle Situation Gebäudemanagement
- Status Quo der Baumaßnahmen
- Fazit / Ausblick

Personelle Situation Gebäudemanagement

- Bedingt durch Kündigungen und Langzeiterkrankung werden Bauunterhaltungsaufgaben neu aufgeteilt und investive Maßnahmen anhand der noch vorhandenen personellen Ressourcen priorisiert.

Status Quo der Baumaßnahmen

- | | Fertigstellung/Beginn |
|--------------------------------------|-----------------------|
| • Bauunterhaltung neu verteilen | |
| • Projekt „Neues Rathaus“ | => Sommer 2017 |
| • Opschlag Keller 1-3 | => 2te Quartal 2017 |
| • Karl Leisner Grundschule | => Sommer 2017 |
| • Neubau Feuerwehr Düffelward | => März/April 2018 |
| • Grundschule „An den Linden“ | => Sommer 2018 |
| • Studienseminar | => Sommer 2018 |
| • Montessorieschule | => Beginn jetzt |
| • Museum Kurhaus Kleve | => Beginn jetzt |

Standort Landwehr für Gesamtschule:

⇒ **1. BA Herbst 2017**

⇒ **2. BA Frühjahr 2018**

Gesamtschule Rindern:

Vergabe Projektsteuerung, juristische Begleitung

⇒ Suche Generalplaner

⇒ gewerkeweise Ausschreibung

Gesamtschule Hoffmannallee:

⇒ Machbarkeitsstudie analog KAG

KAG:

⇒ Überlegung alternativer Vergabemodelle

Fazit / Ausblick

- ⇒ Bündelung aller noch vorhandenen eigenen Ressourcen
- ⇒ Priorisierung der anstehenden Aufgaben
- ⇒ Weitere Anstrengungen zur Gewinnung von Mitarbeitern
- ⇒ Weiteres Outsourcen von Leistungen
- ⇒ Erarbeitung alternativer Vergabemodelle

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!