

BAUZEITENPLAN

BV: Erschließung Flora-Quartier, Johann-Manger-Straße, Kleve

Jahr		2020																																																				2023																																																																							
Monat		März				April				Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember																																																															
Kalenderwoche		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																						
1.BA Straßenbereich vor Gebäude B + C																																																																																																																													
1. Kanalarbeiten	Soll	■																																																																																																																											
	Ist																																																																																																																												
2. Versorgungsleitungen	Soll																								■																																																																																																				
	Ist																																																																																																																												
3. Baustraße	Soll																												■																																																																																																
	Ist																																																																																																																												
4. Fertigstellung	Soll																												■																																																																																																
	Ist																																																																																																																												
2.BA Straßenbereich vor Gebäude A																																																																																																																													
5. Kanalarbeiten	Soll																			■																																																																																																									
	Ist																																																																																																																												
6. Versorgungsleitungen	Soll																																■																																																																																												
	Ist																																																																																																																												
7. Baustraße	Soll																																				■																																																																																								
	Ist																																																																																																																												
8. Fertigstellung	Soll																												■																																																																																																
	Ist																																																																																																																												