KLEVE

GSK - Bautenstände
Stand 15.03.2018

GSK - Bautenstände

Agenda

- Projekt GGS „An den Linden“
- Projekt Energetische Sanierung der Pausenhalle der Karl-Leisner-Grundschule
- Projekt Interimsstandort Gesamtschule Am Forstgarten (Landwehr)
- Projekt Montessorischule
- Projekt Gesamtschule Am Forstgarten
- Projekt Freiherr vom Stein Gymnasium
- Status: Joseph Beuys Gesamtschule
- Ausblick 2018

Projekt GGS „An den Linden“

Kostenaufstellung brutto	Fördermittel:				Rot
in EUR	LED-Beleuchtung: 16.293 EUR / Gute Schule 2020: 2.102.564 EUR / KInvFöG 847.620 EUR				gelb
Stand:					grün
aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten	
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen		
4.800.000,00	4.608.036,69	2.849.081,76	1.758.954,93	4.800.000,00	
Bauzeiten:				inkl. Ausbau DG	
Fertigstellung 1. Bauabschnitt:	Fertig			rot	
Fertigstellung 2. Bauabschnitt:	April 2018			gelb	
Fertigstellung 3. Bauabschnitt:	August 2018 (ggf. Herbstferien)			grün	

Planungsansatz Sanierung/Neubau der Turnhalle (inkl. Außenanlage) 50.000 EUR

Projekt „energet. Sanierung Karl-Leisner-Grundschule“

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		KInvFöG:	225.000 EUR	gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
250.000,00	217.282,74	217.282,74	00,00	250.000,00
Bauzeiten:				
Baubeginn:		10.07.17		rot
Teil-Fertigstellung:		31.08.17		gelb
Heizkörperinstallation u.a.:		2018		grün

KLEVE

Karl-Leisner-Grundschule

KLEVE

Karl-Leisner-Grundschule

Projekt „Gesamtschule Am Forstgarten (Landwehr)“

erfolgreich abgeschlossen

Kostenaufstellung brutto				rot
in EUR				gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts-ansatz	(Nachlas…		…cksichtigt)	aktuelle Schätzkosten
	beauf…		noch abzurechnen	
650.000		544.379,05	253.873,54	650.000,00
Bauzeiten	…schaffung Sanitärcontainer ca. 30.000,00 EUR			
Projektweite…g:		10.07.17		rot
				gelb
Fertigstellung:		02/2018		grün

Projekt „Montessorischule“

Kostenaufstellung brutto		Fördermittel:		rot
in EUR		Gute Schule 2020		gelb
Stand:				grün
aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
4.900.000,00	337.674,30	56.101,79	281.572,51	4.900.000
Bauzeiten:				
Abschluss Planungsphase:		08/2018		rot
Bauzeit:		09/18 – 08/2020		gelb
				grün

Projekt „Gesamtschule Am Forstgarten“

	Kostenaufstellung brutto				rot
	in EUR				gelb
	Stand:				grün
	aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
		beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
	23.200.000,00	625.894,38	538.051,59	87.842,79	23.200.000,00
	Bauzeiten:				
	Abschluss Generalplanervertrag:		05-08/2018		rot
	Veröffentl. D. Ausschreibung		21.02.2018		gelb
					grün

Projekt „Freiherr vom Stein Gymnasium“

Kostenaufstellung brutto		förderfähige Kosten 1.067.580 €		rot
in EUR		KInvFöG NRW: 90 %		gelb
Stand:		Details noch zu prüfen		grün
aktueller Haushalts-ansatz	Aktuelle Kosten (Nachlass, Skonto, BWVers. berücksichtigt)			aktuelle Schätzkosten
	beauftragt	abgerechnet	noch abzurechnen	
2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
Bauzeiten:				
Planungsbeginn		01/2018		rot
Bauzeit: Abschnitte 1 & 2 (Ringstraße Mittelbau)		2019		gelb
Abschnitt 3 (Römerstr.)		teilweise parallel zu 1 & 2, teilweise im Anschluss		grün

Maßnahmenübersicht
Freih. v. Stein Gymnasium

- Dach: (Dämmung), Blitzschutz, Regenfallrohre, Schornsteinköpfe
- Fassade: reinigen, Fugen erneuern, Fensterlaibungen sanieren
- Fenster: Erneuerung
- Eingangsbereich: Türen erneuern
- Keller: Innenputzsanierung (teilweise)
- Innenbereich: Elektro-, Trinkwasserleitungen abgehängte Decken (Akustik), Maler, Beiputz

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„Joseph Beuys Gesamtschule“ (Hoffmannallee)

→ Begleitung / Aufbereitung der Unterlagen zur Abgabe eines Angebotes zur Machbarkeits-studie / Werkstattverfahren, vergleichbar mit KAG

→ Auftakttermin am 22.06.17 in Kleve

→ Auftrag wurde an Architekt Hausmann erteilt

→ Erster Workshoptermin am 30.01.2018

→ Zweiter Workshoptermin am 05.03.2018

Statusbericht der weiteren Investitionsmaßnahmen

„KAG“
→ Start 2018

„Willibrordschule Kellen“
→ Start 2018

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit